

8. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

8.1 График за изпълнение на дейностите и разпределение на човешките ресурси



Handwritten signature

000109

График за изпълнение на дейностите и разпределение на човешките ресурси

№ по ред	Дейности по проектиране и строителство	начало		край	
		инд. дата	инд. дата	инд. дата	инд. дата
ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТИ					
1	Част "Архитектура"	1.01	20.01		
2	Част "Конструктивна"	10.01	20.01		
3	Част "Електро"	10.01	20.01		
4	Част "ВиК"	10.01	20.01		
5	Част "ОВК"	10.01	20.01		
6	Част "Енергийна ефективност"	20.01	30.01		
7	Част "Геодезия"	20.01	30.01		
8	Част " Благоустройство "	20.01	30.01		
9	Част " ПБ- Пожарна Безопасност "	20.01	30.01		
10	Част "ПБЗ"	20.01	30.01		
11	Част "ПУСО"	20.01	30.01		
12	Част "Сметна документация"	10.01	30.01		
Откриване на строителната площадка					
13	Даване на строителна линия и нова с акт обр.2	1.02	5.02		
ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА					
14	Топлинно изолиране на външните стени на сграда, асансьорни кули и комини	10.02	30.05		
15	Топлинно изолиране на надземни стени на сутерен	10.06	30.06		
16	Топлинно изолиране на покрива на сградата	20.02	20.03		
17	Подмяна на дограма на сградата с нова PVC, включително в сутерен, съгълб. клетка и входни врати.	01.30/10.05 /01.07	20.03/20.05 /10.07		
18	Повишаване на ефективността на осв. инсталация чрез подмяна на същ. Осветители с нови ЕСЛ и подмяна на електро инсталацията	1.02/01.08/ 20.05	20.04/20.08 /30.04		
19	Възстановяване на хидроизолацията и усилване на армировката на покрив на "Кулата"	01.02/20.04	30.03/10.04		
20	Ремонт на покрив, покривни площи и плосък покрив при "Кула" балкони, направа на нова хидро и топлоизолация и ремонт на отводнителната система на покрива на сградата - нови улуши, водосточни тръби и казанчета.	10.04	20.05		
21	Реконструкция на подпокривен етаж /демонтаж на същ. скатен покрив и изграждане на нов с метална конструкция и термopanели с топлоизолация, включително преустройство на същ. зали	1.03	20.06		
22	Ремонт на всички покривни обшивки от ламарина по бардове, около комини и асансьорни кули	1.05	20.05		
23	Подмяна на ОВ инсталацията и подмяна на обонатната станция	01.02/20.06	30.02/10.08		
24	Монтаж на климатична система	01.04/20.07	30.04/10.08		
25	Подмяна на мълниезащитната уредба /покривна мрежа, спусъци, връзки/ включително заземителни колове и свързващи стом. поц. шина от зазем. Уредба до рев. връзки.	01.03/01.06	20.03/20.06		
26	Монтаж на асансьорни уредби 2бр	20.06	20.06		
27	Направа на противопожарна инсталация, където липсва	20.04	10.05		
28	Монтаж на противопожарни врати в сутерена и където липсва	20.05	20.06		
29	Ремонт на учебни зали	20.03	20.08		
30	Достъпна среда за хора в неравностойно положение - монтаж на рампи, преустройство на санитарни възли.	10.07	30.07		
31	Изпълнение на верт. планировка около сградата по подходящ начин така че да бъде осигурен необходим наклон за отводняване и основите на сградата да се предпазят от проникване на вода, подмяна на плочки около сградата.	1.07	20.08		
32	Благоустройство - обособяване зони за отдих	1.08	30.08		
33	Изпълнение на всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнение на проекта.	1.02	30.08		
ПАКЕТ ОТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА					
Предаване на обекта					
34	Подписване на Акт обр. 15 и въвеждане обекта в експлоатация	10.08	30.08		

	I месец			II месец			III месец			IV месец			V месец			VI месец			VII месец			VIII месец			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
KE 1, KE 2																									
KE1, KE3																									
KE1, KE6																									
KE1, KE4																									
KE1, KE5																									
KE 1, 2, 5, 6																									
KE 1, KE 11																									
KE 1, KE 7																									
KE 1, KE 9																									
KE 1, KE 8																									
KE 1, KE 10																									
KE 1,2,3,4,5,6,7																									
KE 12, 13																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 2																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 2																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 2																									
KE 12-15, 2																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 6																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 6																									
KE 12-15, 3																									
KE 12-15, 3																									
KE 12-15, 4																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 3																									
KE 12-15, 2																									
KE 12-15, 5																									
KE 12-15, 5																									
KE 12-15, 5																									
KE 12-15, 6																									
KE 12-15, 6																									
KE 12-15, 6																									
KE 12-15, 9																									
KE 12-15, 9																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 2-6																									
KE 12-15, 2, 4																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15, KE 7, KE 11																									
KE 12-15, KE 7																									
KE 12, KE 13, KE 14, KE 15																									
KE 12, KE 13, KE 1-6																									

000110

Сдружение „СУ 2018“



8.2 Разпределение на експертите по задачи при изпълнението на дейностите

000111

Св. Климент Охридски

Разпределение на експертите при изпълнение на дейностите

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““	Ключови експерти за изпълнение на проектирането											Ключови експерти за изпълнение на строителството			
	КЕ 1	КЕ 2	КЕ 3	КЕ 4	КЕ 5	КЕ 6	КЕ 7	КЕ 8	КЕ 9	КЕ 10	КЕ 11	КЕ 12	КЕ 13	КЕ 14	КЕ 15
ЕТАП I - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ															
<u>Дейност 1</u> : Подготовка на екипа и провеждане на въстпителна среща	●	▲	▲	▲	▲	▲	◆	◆	◆	◆	◆				
<u>Дейност 2</u> : Проучвателни работи - събиране, сортиране и обработване на входяща информация. Извършване на измервания.	●	●	●	●	●	●	▲	◆	◆	◆	▲				
<u>Дейност 3</u> : Изработване на проект	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲				
<u>Дейност 4</u> : Предаване, съгласуване и одобряване на готовия проект	●	●	●	●	●	●	▲	◆	◆	◆	▲				
<u>Дейност 5</u> : Отстраняване на забележки	●	●	●	●	●	●	▲	◆	◆	◆	◆				
<u>Дейност 6</u> : Осъществяване на авторски надзор на обекта	●	●	●	●	●	●	▲								
ЕТАП II - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО															
<u>Дейност 7</u> : Подготовка за започване на СМР на обекта												●	●	▲	▲
<u>Дейност 8</u> : Организация на персонала за извършване на СМР/ определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали												●	▲	●	▲
<u>Дейност 9</u> : Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд												●	▲	◆	●
<u>Дейност 10</u> : Дейности за ограничаване на отрицателното въздействие на околната среда												●	▲	▲	◆
<u>Дейност 11</u> : Приключване на строителството и предаване на обекта	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	●	●	▲	◆

ЛЕГЕНДА

- Водеща роля за изпълнение на дейността
- ▲ Второстепенна роля за изпълнение на задачата
- ◆ Когато и където е необходимо

Сдружение „СУ 2018“



000112