



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 80-09-209 от 05.11.2020 г.

№ 80.09-308 / 22.11.2022

Днес 22.11.2022..... 2022 г., в град София, между страните:

СУ „Св. Климент Охридски“ – СОФИЯ, ЕИК 000670680, ИН по ЗДДС: BG000670680, представляван от проф. дфн. Анастас Георгиев Герджиков – Ректор и Дари Иванов – и.д. главен счетоводител, наричан за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, кв. Военна рампа, бул. „Илиянци“ №48, Бизнес сграда „Галчев Холдинг“, с ЕИК 200678992, представлявано от Любомир Николаев Галчев, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

се сключи настоящото споразумение при следните условия

ПРЕАМБЮЛ:

I. Фактически основания за изменение на договора

1. СУ „Св. Климент Охридски“ е страна по Договор № 80-09-209 от 05.11.2020 г., сключен след проведена „открита“ по вид процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE), договор BG05M2OP001-1.003-0002-C01 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread – Teaming фаза 2“. Офертата на участника, определен за изпълнител, е подадена на 17.07.2020г.

2. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора, общата стойност за изпълнение на всички дейности по Договора е 5 015 000 (словом: пет милиона и петнадесет хиляди) лева без ДДС или 6 018 000 (шест милиона и осемнадесет хиляди) лева с включен ДДС (съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя) и включва цена за извършването на СМР – Дейност №2 (Изпълнение на строителство), в размер на 4 850 000 (словом: четири милиона осемстотин и петдесет хиляди) лв. без ДДС или 5 820 000 (словом: пет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лв. с ДДС.

чл.37 от ЗОП

www.eufunds.bg

ОР001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



3. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Договора, цената по чл. 2, ал. 1 включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Предложената цена за извършване на СМР е максималната цена, за тази дейност от инженеринга. Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж“, при условие че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества материали, труд, механизация, допълнителни разходи, печалба и съпътстващи дейности, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа. В рамките на изпълнението на строителство при отпадане на видове и количества работи и възникване на допълнителни СМР е допустимо да бъдат изготвяни заменителни таблици. Съставянето на заменителни таблици не следва да води до промяна на предложената цена.

4. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Договора, при подписването на същия, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири на сто) от цената на Договора без ДДС, а именно 200 600 (двеста хиляди и шестстотин) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора.

5. В чл. 59 от Договора е разписано, че този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

6. През месец септември 2022 г., в деловодството на Възложителя е постъпило писмо с изх. №116/ 30.09.2022 г. от Изпълнителя с искане за изменение на Договор за възлагане на Обществена поръчка № 80-09-209 от 5.11.2020 г. на основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП във вр. с чл. 117а от ЗОП и Писмо рег. № СОА22-ТД26-5244/13.04.2022 г.

6.1. В писмото се сочи, че с предходно Писмо рег. № 10-00-GATE-11/14.04.2022 г. Изпълнителят е предложил да бъде сключено допълнително споразумение към Договора поради наличието на обстоятелства по чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, подробно изложени и обосновани с писмото. Посочените непредвидени обстоятелства произтичат от усложнената икономическа обстановка в страната и в международен аспект в периода след пролетта на 2021 г. и до настоящия момент, която е довела до извънредно висока инфлация, вкл. на разходите за строителство. Според Изпълнителя, същите имат характер на „непреодолима сила“ по смисъла на договора, с оглед на което Възложителят е бил уведомен, че е налице обективна невъзможност от страна на Изпълнителя за цялостно изпълнение на строително-монтажните работи и се застрашава реализацията на Проекта.

6.2. В писмото се сочи, че именно поради динамичните инфлационните процеси и възникналата необходимост от актуализиране на цените по договорите за обществени поръчки се предостави правна възможност и законов механизъм за изменение на цените на договорите за обществени поръчки при инфлация посредством приемането на разпоредбата чл.117а от ЗОП, която препраща към одобрена от Министерски съвет методика относно формиране на стойността на т.нар. индексация.



6.3. Сочи се също, че на основание чл. 117а от ЗОП, с постановление на Министерския съвет №290 от 27.09.2022 г. е приета и Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, регламентираща реда и условията за индексирание на разходите за изпълнение на договори за обществени поръчки за строителство при наличието на инфлация, в резултат на която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на строителството. С методиката се въвеждат ясни критерии за преизчисление на цената чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности по договорите.

6.4. Според Изпълнителя, от изложеното следва, че към настоящия момент вече са налице всички необходими предпоставки за законосъобразно изменение цената на сключения Договор, а именно – предвидено в закона правно основание и фактическите основания за това (инфлация).

6.5. От Изпълнителя се отбелязва, че съгласно пар. 4 от ПЗР на Методиката: „На изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство.“

6.6. В писмото на Изпълнителя се уточнява, че общият обем на възложените с Договора СМР е в размер на 4 850 000.00 лв., от които изпълнени и приети след 30.06.2021 г. СМР са на стойност 2 169 237.84 лв. без. вкл. ДДС, разпределени, както следва:

- СМР Съгласно Протокол за Междинно плащане №1 – 1 085 446.89 лв. без. вкл. ДДС;
- СМР Съгласно Протокол за Междинно плащане №2 – 1 083 790.95 лв. без. вкл. ДДС;
- СМР, оставащи за изпълнение – 2 680 762.16 лв. без. вкл. ДДС.

6.7. Съгласно същото писмо, дейностите, съгласно подписаните Протоколи за изпълнени работи са приети към дати, както следва:

- Протокол за Междинно плащане №1 – работи приети на 15.12.2021 г., изпълнени към 10.12.2021 г.;

- Протокол за Междинно плащане №2 – работи приети на 10.03.2022 г., изпълнени към 28.02.2022 г., съответно стойността и по двата посочени по-горе стойности по Протокола за извършени видове СМР подлежи на изменение (индексация) съгласно условията на приетата Методика.

6.8. Поради изложеното и най-вече с цел да се обезпечи надлежното изпълнение и да се продължат работите по договора, с писмото си Изпълнителят кани Възложителя във възможно най-кратък срок да предприеме необходимите действия за сключването на допълнително споразумение към Договора за възлагане на обществена поръчка № 80-09-209 от 5.11.2020 г. за изменение на цената му на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл. 117а от ЗОП и приетата Методика с Постановление на МС №290 от 27.09.2022 г.

6.9. Изпълнителят прилага и изчисления за измененията в стойностите на дейностите по договора, които счита за необходимо да бъдат направени при прилагане на Методиката, приета с ПМС №290.

6.10. В заключение на писмото, Изпълнителят заявява, че без актуализиране на цената на договора, за него ще е налице стопанска непоносимост и невъзможност да продължи да изпълнява същия.



7. Видно от официалната статистика на НСИ, за периода след 31.12.2020 г. (датата, която се приема за начало на инфлационните процеси съгласно Методиката, приета с ПМС №290/27.09.2022 г.), е налице инфлация в размер на 22.8% (Индексът на потребителските цени за месец Септември 2022 г. спрямо месец Декември 2020 г. е 122.8%). Този размер на инфлацията може да се определи като съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на ценовото равнище в страната.

8. На 31.10.2022 г. е получено писмо № 91-20/31.10.2022 г. от Изпълнителния директор и Ръководител на УО на ОП НОИР с указания към бенефициентите по прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. С полученото писмо е запознат и Изпълнителят по Договор № 80-09-209 от 05.11.2020 г.

9. На 16.11.2022 г., в деловодството на Възложителя е постъпило писмо с изх. № 140/15.11.2022 г. от Изпълнителя за актуализиране на изчисленията по писмо с изх. №116/30.09.2022г., съгласно получените указания по писмо № 91-20/31.10.2022 г.

10. Изпълнителят прилага справка с изчисления относно увеличената стойност на договора в съответствие с условията на приетата методика, в частност формулата по чл. 4 от Методиката и указанията на Изпълнителния директор и Ръководител на УО на ОП НОИР по писмо № 91-20/31.10.2022 г. В тази връзка сочи, че доколкото офертата е подадена на 17.07.2020 г., при отчитане на пар. 2 от ПЗР на Методиката, стойността на базовия индекс I_0 (индексът за тримесечието, в което е подадена офертата) в случая следва да е 104.7 (това е стойността на индекса за 4-тото тримесечие на 2020 г.). Що се отнася до стойностите на I_n (индекса за тримесечието, в което са приети дейностите), в писмото се сочи, че на индексация подлежат всички дейности изпълнени към 3-тото тримесечие на 2021 г. (индекс 121.4) и 4 – тото тримесечие на 2021 г. (индекс 125.8) по Протокол за Междинно плащане №1 и всички дейности по Протокол за Междинно плащане № 2, изпълнени изцяло в 1-вото тримесечие на 2022 г. (индекс 140.1), а оставащите за изпълнение СМР следва да се отчете последният публикуван индекс – индекса за 2-рото тримесечие на 2022 г. (индекс 197.8). При тези стойности и отчитайки коефициент на тежест за сградно строителство от 58%, в съответствие с чл. 2 от Методиката, **Изпълнителят калкулира, че общата стойност на цената за СМР по Договор № 80-09-209 от 5.11.2020 г., която е в размер на 4 850 000.00 лв. без включен ДДС, следва да бъде увеличена след индексирание съгласно Методиката, приета с ПМС №290/27.09.2022 г., с 1 688 253.88 лв. без ДДС (34.81%), до сума в размер на 6 538 253.88 лв. без ДДС.**

11. При горните факти, между страните е постигнато съгласие за изменение на Договора, изразяващо се в надлежно обосновано и основано на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.) индексирание на цената за извършване на СМР – Дейност №2 (Изпълнение на строителство) по Договора (цената по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора).

чл.37 от ЗОП

www.eufunds.bg



11.1. Страните се обединяват около това, че изменението е обективно необходимо за качествено изпълнение на договора.

11.2. Същото е необходимо и за да не се допусне ситуация, при която изпълнението на договора би било прекомерно обременително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до степен, че да противоречи на справедливостта и добросъвестността.

11.3. С други думи, освен изпълнението на сключения договор съобразно всички договорни и общонормативни изисквания, изменението цели и това да се избегне хипотеза на стопанска непоносимост по чл. 307 от ТЗ, която разпоредба е основание за изменение или прекратяване на облигационната връзка по съдебен ред, когато липсва съгласие на страните за това, а обективната икономическа ситуация при продължаването ѝ съобразно първоначалните условия, създава предпоставки за възникване на изключителна несправедливост в отношенията между страните.

II. Общи нормативни основания за изменение на договора.

1. При сега действащото законодателство, изменения на договор за обществена поръчка, какъвто е и Договора, се допускат само по изключение и на основанията, изчерпателно посочени в чл. 116, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, като важи забраната да не се допускат безсрочни договори за обществени поръчки, или договори, чиито срок автоматично се продължава, с оглед разпоредбата на чл. 113, ал. 4, изречение първо от ЗОП. Допустимите изменения, предвидени от българския законодател, са изцяло съобразени със съответните текстове в Европейските директиви, в частност с касаещата публичните възложители Директива 2014/24/ЕС, а съответните ѝ текстове – и с решения на Съда на ЕС в тази област, предвид обстоятелството, че неговото тълкуване на правните актове на ЕС в областта на обществените поръчки е задължително¹.

2. Един от случаите, в които може да се допусне сключването на анекс към договор за обществена поръчка с обект строителство, е този по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В съответствие с тази разпоредба, договор за обществена поръчка може да бъде изменен, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. Следва да се отбележи, че понятието “обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди” е по-широко като обхват от “непредвидени обстоятелства” в стриктния смисъл на легалната дефиниция в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП (съгласно посочената норма на ЗОП, „непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия).

¹ Из издаденото от АОП „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“, стр. 333, публикувано в Интернет на адрес: https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/04/Handbook_22-



3. Наред с горното, в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.

4. В съответствие с разпоредбата на чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

4.1. На основание на тази разпоредба е прието ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

4.2. Видно от чл. 1 от Методиката, с методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

4.3. Видно от чл. 2 от Методиката, коефициентът за тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, които се прилага за изменение на цената на договор и рамково споразумение по чл. 1, в случаите на Сградно строителство (жилищно, административно, обществено-обслужващо и прилежаща инфраструктура) е 58.00%.

4.4. В съответствие с чл. 3 от Методиката, за изменение цената на договор и рамково споразумение по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които се публикуват всяко тримесечие съответно на Интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) – „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ или Евростат. Също така, индексите на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за периода от 1.01.2020 г. до 30.06.2022 г. са посочени в таблицата на приложението.

4.5. Съгласно чл. 4 от Методиката, размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация се определя по формулата: $K_n = [(I_n - I_0)/I_0] * 100 \cdot T_n$, при която:

- K_n е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

- I_n е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;

- I_0 е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексирание за I_0 е стойността на индекса към последно приложено изменение;

- T_n е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на материали в себестойността на различните видове строежи.

чл.37 от ЗОП

www.eufunds.bg



4.6. Съгласно пар. 3 от ПЗР на Методиката, дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г.

4.7. Видно от пар. 4 от ПЗР на Методиката, на изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство.

5. В конкретния случай са изпълнени всички условия за прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г. на основание чл. 117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

5.1. На първо място, са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди – неблагоприятни процеси в международен план, които имат за обективна последица значителното увеличаване на ценовите нива, както като цяло, така и в конкретно в сектора на строителството.

5.2. Твърдяното повишение на цените не само е ноторно известно, но е и детайлно обективизирано от изпълнителя в хода на кореспонденцията между страните. Същото се потвърждава и от официалната информация, предоставяна от официални институции като НСИ.

5.3. Следва да се подчертае, че изменението не въвежда нови условия, които биха довели до избор на друг изпълнител в процедурата, същото се изразява само в пропорционално на нарастването на ценовите нива в сектора на строителството индексирание на цената за Дейност №2 (Изпълнение на строителство) по Договора (цената по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора), надлежно обосновано и основано на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.). В този смисъл, изменението не води до реална промяна на икономическото равновесие в полза на изпълнителя, същевременно по никакъв начин не се засяга предмета и не се променя обема на договора, такива каквито те са били заложиени в него и тръжната документация по поръчката.

5.4. В случая са спазени всички разпоредби на Методиката, включително по отношение на изчисление на размера на индексацията.

5.5. Доколкото общият размер на индексацията се равнява на 34,81% от първоначално определената стойност на цената за Дейност №2 (Изпълнение на строителство) по Договора (цената по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора), в случая е спазена и разпоредбата на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

Предвид горното, възможността за индексирание на цената по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора на основание Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.) в най-пълна степен би позволила законосъобразно и най-целесъобразно да се обезпечи потребността от

съответните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при максимална защита,
чл.37 от ЗОП



както на финансовите интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Европейския съюз, така и на публичния интерес като цяло.

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

С оглед изложеното относно фактическата обстановка по случая и предвид относимите разпоредби на действащото законодателство, съответно на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с ал. 2 от ЗОП, чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.) и чл. 59 от Договора, страните постигнаха съгласие за следното:

§ 1. В договора, в чл. 2 от Раздел II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА, се правят следните промени:

1. Текстът на чл. 2, ал. 1, т. 2:

„2. Цена за извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство), е в размер на 4 850 000 (словом: четири милиона осемстотин и петдесет хиляди) лв. без ДДС или 5 820 000 (словом: пет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лв. с ДДС.“

се изменя както следва:

„2. Цена за извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство), е в размер на 4 850 000 лв. (словом: четири милиона осемстотин и петдесет хиляди лева) без ДДС или 5 820 000 лв. (словом: пет милиона осемстотин и двадесет хиляди лева) с ДДС, която след актуализиране в резултат на инфлацията, надлежно обоснована и основана на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.), е в размер на 6 538 253.88 лв. (словом: шест милиона петстотин тридесет и осем хиляди двеста петдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС или 7 845 904.66 лв. (словом: седем милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди деветстотин и четири лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС.“

2. Добавя се нова ал. 4, която гласи както следва:

„(4) Актуализирането на цената по чл. 2, ал. 1, т. 2, извършено на основание Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.), общо в размер на 1 688 253.88 лв. без ДДС, 4.81% увеличение, е изчислено както следва:

чл.37 от ЗОП

www.eufunds.bg



1. За извършените дейности по Протокол за Междинно плащане №1, на стойност 1 085 446.89 лв. без ДДС, увеличението е в размер на 93 253.42 лв. без ДДС, представляващи 8.59% увеличение.

2. За извършените дейности по Протокол за Междинно плащане №2, на стойност 1 083 790.95 лв. без ДДС, увеличението е в размер от 19.61% или 212 531.41 лв. без ДДС.

3. За СМР, оставащи за изпълнение, на стойност 2 680 762.16 лв., увеличението е в размер от 51.57% или 1 382 469.05 лв. без ДДС.”

§ 2. В договора, в чл. 3 от Раздел III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, се правят следните промени:

1. Добавят се нови ал. 5-9, които гласят както следва:

„(5) В изпълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.) и постигнатите договорености с настоящото Допълнително споразумение, страните подписват Актове за индексация към всеки Акт за извършени дейности по договора, приети след 30.06.2021 г.

(6) Изпълнителят представя Акт за индексация към всеки Акт за извършени дейности по договора, приети след 30.06.2021 г., в който се посочва както следва:

1. посочване на съответния Акт за извършени дейности по договора, приети след 30.06.2021 г., стойността на които е обект на индексация;

2. стойност на дейностите, подлежащи на индексация, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.), по съответния Акт за извършени дейности по договора, приети след 30.06.2021 г.

3. стойност на индексацията, изчислена с процентното увеличение, определено съгласно чл.2, ал. 4 от Раздел II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА в съответствие с измененията по т.1, т.2 и т. 3 от § 1, чл.2 „Добавя се нова алинея 4“ от „Предмет на допълнителното споразумение“ , спрямо стойността по т. 2 по-горе;

4. друга информация в съответствие с клаузите на договора и изисквания на нормативен или общ административен акт, съответно на финансиращата институция;

5. отчет за кумулативната стойност на актовете за индексация, който да отразява процентното увеличение с натрупване на стойността на дейностите по договора след индексацията, спрямо първоначалната обща цена на договора.

(7) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите за Актовете за индексация.

чл.37 от ЗОП

www.eufunds.bg



(8) Актът за индексация, приет и подписан от Страните при спазване на условията на настоящото допълнително споразумение и договора, е основание за издаване на съответния счетоводен и данъчен документ за плащане.

(9) Плащанията по актове за индексация се извършват в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписване от Страните на съответния акт за индексация.“

§ 3. В чл. 59 от Договора се прави следната промяна:

1. Текстът:

„Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и Идеен проект;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 4 – Списък на екипа.“

се изменя както следва:

„Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и Идеен проект;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 4 – Списък на екипа;
5. Приложение № 5 – Кореспонденция във връзка с изменение на Цена за извършването на СМР – Дейност № 2 (Изпълнение на строителство), основано на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г., в т.ч. писмо с изх. №116/ 30.09.2022 г. от Изпълнителя с искане за изменение на Договор за възлагане на Обществена поръчка № 80-09-209 от 5.11.2020 г. на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във вр. с чл. 117а от ЗОП и Писмо рег. № СОА22-ТД26-5244/13.04.2022 г.“ и писмо с изх. № 140/ 15.11.2022 г. от Изпълнителя;

§ 4. В срок от 10 /десет/ дни след подписване на това допълнително споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да увеличи гаранцията за изпълнение по чл. 37, ал. 1 от Договора с размер, съответстващ на актуализирането на цената посочено в пар. 1, т.2 от настоящото споразумение, а именно 4 на сто от 1 688 253.88 лв. (словом: един милион шестстотин осемдесет и осем хиляди двеста петдесет и три лева и осемдесет и осем

чл.37 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

стотинки) без ДДС, или с 67 530.16 лв. (шестдесет и седем хиляди петстотин и тридесет лева и шестнадесет стотинки).

§ 5. Всички останали клаузи на Договора не се променят и остават в сила.

§ 6. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му и се явява неразделна част от Договора.

§ 7. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СУ „Св. Климент Охридски“

чл.37 от ЗОП

проф. дфн Анастас Герджиков
Ректор

чл.37 от ЗОП

Дари Иванов
и.д. гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

чл.37 от ЗОП

Любомир Галчев - Управител